

Акционерное производственное
объединение «Узметкомбинат»

ПРОТОКОЛ

от 23.11.2006г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

А.М.Хасанов
«  » 2006г

«О достижении гарантийных показателей
и вводе оборудования в эксплуатацию»

В соответствие с контрактом 99-04ПСП от 03.12.2004г. (приложение №2) в период с 06.10.2006г. по 26.11.2006г. проводились комплексные испытания печи обжига известняка ИОП-1. Целью реконструкции печи обжига известняка было достижение показателей в соответствии с контрактом, приложение 5, а именно: производительность – 130т/сутки, активность – 90%, расход топлива – 135кг.у.т/т извести. Были достигнуты показатели: производительность – 120-124т/сутки, активность - 85÷92%, расход топлива -140÷130кг.у.т/т, отраженные в режимной карте. Не достижение гарантийных показателей связано с качеством исходного известняка – мраморовидность. При пересчете показателей в соответствии с протоколом от 22.11.2006г. и приложением к нему (прилагается), следует, что показатели можно считать удовлетворительными.

Таким образом, считаем, что печь может быть введена в эксплуатацию.

От АПО «Узметкомбинат»

Руководитель ИЦ  С.С.Бадалов

Главный механик  Т.А.Шадыев

Главный энергетик  Л.Т.Кан

Главный метролог  М.А.Халибаев

Начальник ЭСПЦ  М.Р.Валиев

От ОАО «Липецкстальпроект»

Технический директор  А.Н.Мамаев